n. contratto / Accordo	Oggetto	Importo netto €	IVA(€)	Data_Stipula	durata_ mesi	Scadenza	Stipulato con	Importo NETTO totale AttiAggiuntivi (Addendum per gli Accordi con altra PA)	IVA_AA	Scadenza ultimo_AA	Scadenza_ ultima_ proroga non onerosa	motivazione A.Av.o o proroga
2017-4-F.0	Servizio di accesso alla rete GARR	844.620,00	185.816,40	01/08/2017	72	31/07/2023	Consortium GARR - Sede	546.499,77	120.229,96	31/07/2023		aggiunta servizi per potenziare la rete.
2021-2-F.0	Servizio di Web TV dell'Agenzia Spaziale Italiana per la durata di anni 3	442.800,00	97.416,00	01/06/2021	36	01/06/2024	LPM Srl	55.983,60	12.316,40	01/06/2024		Atto Aggiuntivo n.1 per procedere con l'integrazione della funzionalità all'interno della piattaforma gestionale ASITV.
I/022/11/0	Large Scale Polarization Explorer (LSPE)	3.422.793,00	-	11-apr-11	36	29/04/14	Università di Roma "La Sapienza"	429.704,20	-	29/03/2019	29/09/2024	proroga non onerosa n. 7 motivata dallo slittamento della pianificazione dovuta a ritardi nei test strumentali
2014-030-I.0	Contratto per lo sviluppo, la realizzazione e messa in opera del sistema satellitare COSMO-SkyMed di seconda generazione (CSG) - Fase C3 e MSI-UGS	66.597.345,62	-	06-ago-14	17	05/01/16	RTI	413.731.016,07	-	24/08/2023	24/08/2022	Atto Aggiuntivo n. 9 per estendere la fase pre-operativa del sistema CSG a due satelliti (PFM e FM2) di ulteriori 6 mesi.
2016-17-I.0	Missione Gaia: attività relative al completamento della piattaforma operativa, all'aggiornamento della piattaforma ricerca e sviluppo e alle relative operazioni del DPCT	3.306.635,00	-	05/12/2016	36	07/12/2019	Altec S.p.a. - Sede	6.518.198,85	-	07/12/2023		Atto Aggiuntivo n. 6 per attività operative, di sviluppo,integrazione e gestione dell'infrastruttura DPCT.
2017-1-I.0	Attività industriali di Fase B/C1 per la realizzazione della Instrument Control Unit - ICU - per PLATO	1.663.004,00	-	06/03/2017	30	20/09/2019	Kayser Italia	1.505.174,00	-	20/05/2023	20/11/2023	proroga n. 2 a seguito di .un ritardo nella fase di realizzazione del modello EQM di circa 6 mesi, in quanto si sono dovute interrompere le attività di produzione del modello di qualifica.
2017-8-I.0	Frame Contract ASI-ESA servizi di supporto da parte di quest'ultima all'ASI	1.200.000,00	-	23/06/2017	36	23/06/2020	ESA				23/06/2024	proroga n. 2 per rinnovo del contratto.
2017-14-I.0	Attività industriali di fase C/D/E progetto ArgoMoon	3.144.615,00	-	06/11/2017	24	10/11/2019	Argotec S.r.l.	640.259,31	-	10/12/2023	10/08/2022	Atto Aggiuntivo n.4 per lo svolgimento di ulteriori attività di analisi e propedeuticità al lancio.
2017-17-I.0	Studio per il reflight della facility Mice Drawer System (MDS) e di adattamento dei Modelli di Volo	764.657,00	-	22/12/2017	24	13/03/2018	Thales Alenia Space Italia S.p.A.	99.357,00	-	25/05/2022	25/09/2023	proroga non onerosa n. 6 per disponibilità facilites esa da febbraio 2023 a marzo 2023.
2017-18-I.0	PLATiNO (Mini Piattaforma spaziaLe ad Alta TecNOlogia): Attività industriali per la fase degli Sviluppi Tecnologici - Fase ST	9.911.139,00	-	18/12/2017	12	18/12/2018	RTI - Sitael S.p.A. mandataria	161.174.857,00	-	18/10/2025		Atto Aggiuntivo n. 6 per l'imbarco del P/L MAIA della NASA sulla missione PLATiNO-2.
2017-21-I.0	Affidamento quadriennale della Gestione del Centro di Geodesia Spaziale di Matera: Attività di Geodesia Spaziale	13.958.005,22	3.070.761,15	21/12/2017	48	31/12/2021	E-GEOS S.p.A.	7.172.387,03	1.577.925,14	31/12/2023		Atto Aggiuntivo n. 2 con l'ASI che ha esercitato opzione per il rinnovo di una annualità per il 2023 per garantire la continuità operativa del CGS, in attesa di esperire una nuova gara per l'affidamento del contratto stesso.
2018-2-I.0	Sistema di rientro da orbita bassa Iperdrone.0	2.481.605,00	-	10/04/2018	18	10/11/2019	RTI - Cira S.c.p.a. mandataria	844.160,00	-	10/09/2022	10/02/2024	proroga n.6 per non conformità tecniche durante le fasi di realizzazione dei componenti del propulsore PERSEUS e per la ri-pianificazione del lancio VV23 al mese di agosto 2023.
2019-4-I.0	ExoMars Ma_MISS - Attività Industriali di Fase E	2.071.102,00	-	03/04/2019	36	08/04/2022	Leonardo SpA	282.020,00		08/06/2024		Atto Aggiuntivo n. 1 che riguarda in particolare l'estensione delle attività pre-lancio.
2019-5-I.0	Ricerca e sviluppo sulla Propulsione Ibrida basata su propellenti a paraffina	1.225.853,00	-	16/12/2019	36	15/01/2023	AVIO S.p.A.				15/02/2024	Proroga non onerosa n. 1 per far fronte ad alcune criticità emerse nel corso delle attività.
2019-6-I.0	perazioni e Manutenzione della Rete ASINET - periodo 2019-2021	3.820.310,00	840.468,20	01/07/2019	36	01/07/2022	Telespazio	5.466.925,00	1.202.723,50	01/01/2025		Atto Aggiuntivo n.3 per la linea contrattuale di supporto operativo straordinario, supporto ingegneristico e variazioni di esercizio.
2019-9-I.0	Servizi di hosting degli apparati ASINET di proprietà dell'ASI installati presso il Centro Spaziale del Fucino della Telespazio, della durata di 36 mesi. Periodo 2019-2022	297.000,00	65.340,00	01/08/2019	36	01/08/2022	Telespazio	241.112,90	53.044,84	31/12/2024		ASI intende esercitare l'opzione di rinnovo, in applicazione dell'art. 3.4 del contratto, per il periodo intercorrente tra il 1/8/2022 ed il 31/12/2024
2019-13-I.0	Servizi di supporto ad ASI per le attività di supporto ingegneristico e logistico al Modulo PMM sulla Stazione Spaziale Internazionale per il periodo 2020-2024	7.856.425,00	-	11/12/2019	60	01/01/2025	Altec S.p.a. - Sede	2.055.856,00	-	01/01/2026		Atto Aggiuntivo n.1 per lo sviluppo di LIS-up - Evoluzione del Logistic Information System (LIS)

n. contratto / Accordo	Oggetto	Importo netto €	IVA(€)	Data_Stipula	durata_ mesi	Scadenza	Stipulato con	Importo NETTO totale AttiAggiuntivi (Addendum per gli Accordi con altra PA)	IVA_AA	Scadenza ultimo_AA	Scadenza_ ultima_ proroga non onerosa	motivazione A.Av.o o proroga
2020-7-I.0	Adeguamento MLRO per LR2G e Manutenzione evolutiva	951.484,00	-	08/05/2020	24	15/07/2022	E-GEOS S.p.A.				15/02/2024	proroga non onerosa n.2 per aggiornamento dei sistemifase di upgrade di alcuni apparati essenziali), al fine di discutere e concordare il miglior compromesso tra apparati COTS e prestazioni finali del sistema.
2020-10-I.0	Solar Orbiter - Metis: supporto industriale in fase E	1.356.043,39	-	06/08/2020	24	04/09/2022	RTI	1.449.520,00	-	04/09/2025	04/12/2022	Atto Aggiuntivo n. 2 per la ricezione, l'handling e lo storage dei dati, nonché il supporto alla risoluzione di eventuali problematiche tecniche.
2020-13-I.0	Solar Orbiter - Attività di fase E2 per la partecipazione italiana allo strumento SWA	571.593,00	-	14/12/2020	21	21/09/2022	RTI	863.843,00		21/12/2024		Atto Aggiuntivo n.1 per garantire la fornitura del supporto alle attività della DPU di SWA nelle operazioni in orbita.
2020-16-I.0	Espansione a 4 satelliti della costellazione dei satelliti radar COSMO-SkyMed di seconda generazione (CSG) per l'osservazione della terra	57.170.973,00	-	11/12/2020	57	11/09/2025	RTI	39.036.285,54		19/02/2026		Atto Aggiuntivo n.4 per la correzione di alcuni refusi relativi all'AA3.
2021-1-I.0	Attività industriali di Fase E1 – Euclid	381.411,00	-	04/02/2021	24	08/02/2023	RTI	556.039,00		08/11/2025		Atto Aggiuntivo n.1 affinchè RTI fornisca supporto all'integratore del satellite fino al lancio, e il supporto ai primi 2 anni di operazioni in orbita dopo i 3 mesi di commissioning,
2021-2-I.0	Ricerca e Sviluppo di un ricevitore GNSS (GALILEO) da integrare in sistemi di volo autonomo a bordo di lanciatori/sounding rocket e razzi ad alta dinamica per sperimentazioni	397.167,00	-	01/02/2021	12	02/12/2022	QASCOM Srl				02/02/2024	proroga non onerosa n. 3 a seguito di tecnica di NASA che chiarisce che l'annullamento del lancio e la sua ripianificazione è imputabile ad una articolata combinazione di eventi emersi durante i test di sistema.
2021-10-I.0	Procurement e installazione presso il Centro di Geodesia Spaziale di Matera di un nuovo sistema VLBI	3.998.000,00	-	10/06/2021	24	10/06/2023	E-GEOS S.p.A.				10/04/2024	proroga non onerosa n. 1 per cause che sono da imputarsi principalmente agli effetti collaterale della pandemia da COVID-19, e hanno interessato prevalentemente le attività iniziali del Contratto.
2021-11-I.0	Attività industriali di fase B relative alla Detector Control Unit per la Fine Guidance Sensor Control Unit – ARIEL	648.359,00	-	30/08/2021	20	08/05/2023	OHB Italia S.p.A.	2.350.680,00		08/04/2024		Atto Aggiuntivo n.1 per dare continuità alle attività di sviluppo della DCU per la FGS Control Unit (FCU) della missione ARIEL, in linea con quanto richiesto da ESA.
2021-14-I.0	Attività di Ricerca e Sviluppo inerenti allo sviluppo di un sistema di navigazione GNSS da integrare a bordo di un lander (LUGRE) diretto sulla Luna - NEIL	1.263.963,00	-	31/08/2021	10	03/07/2022	Qascom Srl	235.569,00	-	03/01/2024		Atto Aggiuntivo n.1 per l'introduzione di attivitò opzionali.
2021-21-I.0	Affidamento industriale per la fase B della missione Ariel: progettazione del telescopio	2.450.101,00	-	23/11/2021	20	23/07/2023	RTI	2.958.330,00	-	23/10/2024		Atto Aggiuntivo n.1 a seguito della decisione del 1st Steering committee Meeting del 22 giugno 2021, l'ESA ha manifestato l'esigenza di una implementazione di tali attività.
2021-22-I.0	Acquisto di Long Lead Items per la realizzazione della Instrument Control Unit della missione PLATO di ESA	822.457,00	-	23/12/2021	12	23/12/2022	Kayser Italia				12/07/2023	Proroga non onerosa n. 1 motivata dai ritardi nella consegna dei componenti ordinati, ritardi legati alla congiuntura internazionale e indipendenti dalla volontà di Contraente.
2022-5-I.0	Space Box per esperimenti di life science su ISS durante la missione Cristoforetti	108.975,00	-	07/03/2022	12	10/03/2023	l'Aerospace Laboratory for Innovative components S.c.a.r.l	60.000,00	-	10/12/2024	10/06/2023	Atto Aggiuntivo n.1 per attività associate all'esperimento Space Slime e all'adattamento dell'unità di MiniLab per la corretta esecuzione dell'esperimento.
2022-6-I.0	Servizi di Gestione delle attività di Operazioni di controllo in orbita e di Manutenzione delle stazioni di terra (di seguito O&M) del Broglio Space Centre (BSC) di Malindi della durata di 48 mesi	9.993.080,00	1.839.526,64	29/04/2022	48	29/04/2026	Telespazio	-	-	29/04/2026		Atto Aggiuntivo n. 1 per la suddivisione delle attività in due sub-atti distinti in considerazione della rilevanza territoriale delle attività in Kenya e in Italia, senza ulteriori oneri a carico di ASI.
I/004/11/0	Swift - Attività scientifiche estensione fase E2	799.893,00	-	28-feb-11	24	10/03/13	Istituto Nazionale di Astro Fisica	2.349.642,25	-	31/07/24	31/07/21	Addendum n. 5 per l'introduzione di attività addizionali.

n. contratto / Accordo	Oggetto	Importo netto €	IVA(€)	Data_Stipula	durata_ mesi	Scadenza	Stipulato con	Importo NETTO totale AttiAggiuntivi (Addendum per gli Accordi con altra PA)	IVA_AA	Scadenza ultimo_AA	Scadenza_ ultima_ proroga non onerosa	motivazione A.Av.o o proroga
1/028/12/0	AGILE attività scientifiche –Estensione fase operativa e post operativa	359.992,00	-	27-set-12	12	12/10/08	Istituto Nazionale di Astro Fisica	3.099.048,42	-	30/11/2025	30/11/2020	Addendum n. 7 per lo svolgimento di attività integrative all'Accordo.
2013-018-R.0	Partecipazione italiana alla missione CALET di JAXA - Fase E	700.000,00	-	04-lug-13	36	16/07/11	Università degli Studi di Siena - Dip. di Scienze Fisiche e dell'Ambiente(Università)	1.369.812,00	-	11/10/2023	11/10/2020	Addendum 2 per poter consentire la raccolta dei dati della missione.
2013-022-R.0	Fermi: attività scientifiche di calibrazione e supporto in orbita dello strumento LAT	799.994,00	-	09-set-13	36	07/10/16	Istituto Nazionale di Fisica Nucleare	1.283.101,00	-	08/01/2024	08/01/2021	Proroga non onerosa per il rallentamento, causa COVID-19, della prosecuzione delle attività in corso del team scientifico italiano con lo scopo di supportare le attività di controllo degli strumenti in volo, di calibrazione e di analisi dei dati.
34												